

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

г. Астана

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ТОО «Қуатсараптама»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по лабораторно-профилактическим измерениям и
испытания электрооборудования

Заказчик: ГУ "Отдел образования по району Биржан сал управления образования
Ақмолинской области"

Адрес: г.Степняк, ул.Биржан сал, 76

Объект: здание НШ села Жүкей

Дата «30» апреля 2024 года

Испытание производили:



Нурмаханов Б.Н.

Каттабеков Н.К.

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

	Наименование	№ протокола	Кол-во листов
	Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей	1-1/1-1	1
2	Испытание полного сопротивления петли фаза-нуль	2-1/2-1	1
3	Измерение сопротивления металлической связи цехового электрооборудования с заземляющим контуром или основным пунктом заземления	3-1/3-1	1
4	Измерение сопротивления заземляющего устройства и заземления элементов электроустановок	4-1	1
Всего: (четыре листа)			4

Выводы и заключения: Электроснабжение и электрооборудования школы КГУ «НШ села Жукей отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области», расположенного по адресу: с.Жукей выдержала испытания и пригодно к дальнейшей эксплуатации. Результаты измерений приведены в прилагаемых протоколах

30 апреля 2024 года

Протокол № 1-1
измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей

Наименование присоединения	марка кабеля	Кол-во жил и сечение	Рабочее напряжение (В)	Сопротивление изоляции в Мом					
				A-B	A-C	B-C	A-O	B-O	C-O
От ШУ до ПУ- 1 группа	АПВ	2x2.5	220	-	-	-	15	-	-
2 группа	АПВ	2x2.5	220	-	-	-	-	20	-
1 группа учеб. каб1 эл.роз	АПВ	2x2.5	220	-	-	-	-	-	10
2 группа учеб. каб2 эл.роз	АПВ	2x2.5	220	-	-	-	15	-	-
3 группа учеб. каб3 эл.роз	АПВ	2x2.5	220	-	-	-	-	15	-
</									

Измерения проводилось прибором ИФН-200 №0775

Заключение соответствует нормам ПУЭ

измерение проводили

«30» апреля 2024 г.

Заказчик: ГУ "Отдел образования по району Биржан
сал управления образования Акмолинской области"
Объект: здание НИИ села Жукей

Измерения сопротивления металлической связи цехового электрооборудования с заземляющим контуром или основным пунктом заземления (зануления).

[illegible]

2. Заключение: соответствует нормам ПУЭ

«30» апреля 2024 г.

Нурмаханов Б.Н.
Каттабеков Н.К.

